

保育所災害復旧事業

事業完了

基本計画スケジュール

事業名	実施時期						
	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
保育所災害復旧事業	[Blue arrow spanning H26 to H28]						

現在のスケジュール

項目	H25				H26				H27				H28				備考
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	
渡波保育所	基本構想																平成29年4月1日供用開始
	用地取得																
	地質調査																
	基本設計・実施設計																
	建設工事																
釜保育所	用地取得																平成29年4月1日供用開始
	地質調査																
	基本設計・実施設計																
	建設工事																
	基本計画																
雄勝保育所	地質調査																平成29年4月1日供用開始
	基本設計・実施設計																
	造成工事																
	建設工事																



渡波保育所



釜保育所



雄勝保育所