

平成30年度 第1回石巻市被災者自立再建促進対策本部会議要旨

日時：平成30年6月4日（月）

会場：防災センター 災害対策本部室

[報告事項]

(1) 仮設住宅概要及びプレハブ仮設団地移転・集約の進捗状況について

○仮設住宅の整備・入居状況等 [5月1日現在]

- ・プレハブ仮設 解消数（退去完了）92団地、残数42団地
入居状況 681世帯（1,489人）
- ・みなし仮設住宅 入居状況 1,180世帯（2,659人）
- ・その他県外等 入居状況 159世帯（313人）

○プレハブ仮設団地集約計画等 [5月1日現在]

- ・整備数134団地中、解体数50団地

○仮設住宅入居世帯の供与期限別世帯数 [5月1日現在]

	平成30年		平成31年	計
	4月～9月	10月～2月	3月	
	(特定延長対象外)		(特定延長対象)	
プレハブ	387	0	300	687
みなし等	1,087	124	140	1,351
計	1,474	124	440	2,038

○5月15日現在 プレハブ仮設団地移転・集約の進捗状況

着工戸数	入居率	移転調整の状況					
		入居戸数	入居世帯数	うち不適正利用			仮設間移転済
				居住実態なし (倉庫利用)	居住実態あり (居座)	入居者不在 (所在確認・死亡等)	
7,153	8.7%	620	581	3	13	33	269

※参考 管理団地数 134 団地 退去完了団地数 93 団地
うち全戸解体済 66 団地
うち解体中 6 団地

[主な質疑応答]

Q 不適正利用は解消に向かっているか。

A 以前、多いときには200戸以上あったが、現在は約50戸で解消に向け進んでいる。

(2) 特定延長対象・対象外世帯数 再建方法別入居状況（市内プレハブ）について

[4月末時点] 単位：世帯

H30.4末 入居世帯	特定延長 対象外	特定 延長
	387	300

【特定延長対象外】 再建方法内訳								計
復興 公営	自宅 再建	市営 ・県営	賃貸 住宅	親族 宅等	未定	不適正 関係	その他	
78	122	19	77	29	8	52	2	387

【特定延長】 再建方法内訳									計
公共事業								公共事業 以外	
復興公営 (市内)	防集 契約済み	防集 未契約	一般募集 (被災優先) 契約済み	一般募集 (被災優先) 未契約	区画整 理事業	その他	復興公営 (市外)	自宅再建	
147	80	29	17	0	9	2	12	4	300

(3) 石巻市被災者自立再建促進プログラムの進行管理について

<主な内容>

被災者自立再建促進プログラムについて成果指標（実績）により進行管理を行う。4つの視点に関わる主要事業については、主要事業シートを作成している。課題と対策については、成果指標の数字により変化するもので、関係課の確認の上、被災者自立再建促進対策WGで協議した結果を記載している。