

空間放射線量(牡鹿地区)

(単位:μSv/h)

No	施設名	測定日	時間	地上1.0m			地上0.5m			地上0.05m		
				1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	小網倉仮設住宅入口	H24.2.20	10:35	0.10	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11	0.10	0.09	0.12
2	大原郵便局		10:50	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10
3	小淵浜漁港		11:20	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07
4	十八成浜地内		12:15	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09
5	十八成浜寺山		12:40	0.13	0.14	0.13	0.13	0.15	0.13	0.14	0.15	0.13
6	鮎川小前交差点		12:55	0.14	0.15	0.15	0.14	0.16	0.17	0.16	0.16	0.20
7	鮎川港		13:30	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08
8	鮎川浜～御番所公園		13:40	0.12	0.10	0.11	0.13	0.11	0.12	0.14	0.12	0.13
9	御番所公園		13:50	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
10	家族旅行村		14:00	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.15	0.13
11	鮎川浜仮設住宅上流		14:22	0.10	0.12	0.11	0.10	0.12	0.11	0.09	0.12	0.12
12	鮎川浜～鬼形IC(A)		14:30	0.15	0.17	0.17	0.15	0.17	0.17	0.17	0.19	0.19
13	鮎川浜～鬼形IC(B)		14:40	0.14	0.13	0.11	0.14	0.14	0.12	0.13	0.14	0.12
14	鬼形IC下		14:50	0.19	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.23	0.27
15	鬼形IC～新山浜(A)		15:02	0.21	0.18	0.17	0.21	0.20	0.17	0.22	0.23	0.18
16	鬼形IC～新山浜(B)		15:10	0.16	0.20	0.17	0.20	0.20	0.18	0.20	0.21	0.20
17	新山浜消防ポンプ置場前		15:30	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16
18	新山浜～泊浜(A)	H24.2.22	10:42	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.12
19	新山浜～泊浜(B)		10:50	0.10	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12
20	新山浜～泊浜(C)		10:58	0.10	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13
21	泊浜入口		11:10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
22	泊浜コミュニティセンター		11:25	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13
23	泊浜～谷川浜(A)		11:40	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12
24	泊浜～谷川浜(B)		11:48	0.10	0.12	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12
25	谷川浜地内(A)		12:30	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12
26	谷川浜地内(B)		12:45	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11
27	鮫浦地内		13:00	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08
28	県道～市道寄磯線分岐		13:15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12
29	前網浜入口		14:31	0.09	0.10	0.11	0.10	0.12	0.13	0.10	0.12	0.13
30	寄磯浜地内		14:50	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10
31	大原IC下		15:05	0.11	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
32	旧大原中仮設住宅		15:10	0.11	0.15	0.13	0.13	0.16	0.13	0.13	0.17	0.13
33	旧大原中～交差点(A)		15:18	0.11	0.13	0.11	0.13	0.15	0.11	0.15	0.17	0.12
34	旧大原中～交差点(B)		15:23	0.11	0.12	0.11	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14

測定器:アロカ製NaIシンチレーション式サーベイメータ(TCS-172)

天候:晴れ

 : 集落周辺
 : 山林等