

## 【生活環境部】

## 災害廃棄物の処理状況について

## 1 一次処理（石巻市が実施）

## (1) 一次処理置場への搬入状況

【平成 24 年 8 月末現在】

災害廃棄物 推計数量	搬入済数量	搬入率	残数量	搬入完了予定
4,321 千 t	3,046 千 t	約 70%	1,275 千 t	平成 25 年 3 月

※ 一時仮置場は、市内に 21 か所

## (2) 倒壊家屋等の解体処理状況

【平成 24 年 8 月末現在】

倒壊家屋等の 想定解体件数	解体撤去済 件数	解体撤 去率	残件量	解体撤去完了予定
約 14,000 件	約 9,800 件	約 70%	約 4,200 件	平成 25 年 3 月

※ 解体後は、一時仮置場へ搬入予定

## (3) 被災自動車の処分状況

【平成 24 年 8 月末現在】

被災自動車 回収台数	処分台数	処分率	残台数	処分完了予定
17,307 台	6,923 台	約 40%	10,384 台	平成 25 年 3 月

※ 処分台数「6,923 台」の内訳（所有者等が引き取り 4,923 台、市がれ処分した  
台数 2,000 台）

残 10,384 台については市内 11 か所の仮置場で保管

## 2 二次処理及び最終処分（宮城県へ事務委託）

### (1) 二次処理の状況

【平成 24 年 8 月末現在】

災害廃棄物 推計数量	二次処理 済数量	処理率	残数量	処理完了予定
4,321 千 t	1,187 千 t	約 27%	3,134 千 t	平成 26 年 10 月

### (2) 石巻ブロック仮設焼却炉の稼働状況

石巻ブロックの仮設焼却炉 5 基については、8 月上旬までに全ての炉が稼働し、9 月末までには本格稼働する予定。

ロータリーキルン式 3 0 0 t / 日×2 基  
ストーカ式 3 0 0 t / 日×3 基

## 3 災害廃棄物処理の取り組みについて

別紙資料のとおり

## 4 現状の課題について

### (1) 一次仮置き場の管理

・災害廃棄物の発生量が膨大なため、高さ 20メートル近く積み込んでいる仮置き場もあり、火災の発生が予想されるため温度管理等火災防止対策の徹底を図る必要がある。

・仮置き場周辺の事業所や住民から仮置き場からの粉じんや悪臭等の苦情が寄せられ、その対応に苦慮している。

### (2) 二次処理等

・広域処理について、可燃物についてはある程度目途が立ったが、不燃物については広域処理が必要な状況である。