

| | | | | | |
|----------|---|----------------|------------|------------|----------------------|
| 予算科目 | 1 款 | 水産物地方卸売市場費 | 基本計画 | 第 3 章 | 地域資源を活かして元気産業を創造するまち |
| | 1 項 | 水産物地方卸売市場費 | | 第 3 節 | 持続的な水産業の発展を図る |
| | 2 目 | 水産物地方卸売市場施設整備費 | | (2) | 水産業の基盤整備を図る |
| 小 事 業 | 水産物地方卸売市場施設整備費 | | | | |
| 事 業 名 | 水産物地方卸売市場水産物流通機能高度化対策事業 | | | | |
| 目的及び事業内容 | 平成21年5月に策定された「石巻漁港水産物流通機能高度化対策基本計画」に基づいて計画的に整備を進め、産地卸売市場機能の集約と漁船漁業機能改革と連携して、生産・流通の効率化、品質・衛生管理の高度化を図ることにより、産地間の競争力を高めるもの。 | | | | |
| 取 組 実 績 | <p>1 荷さばき所新設工事監理業務 【委託概要】 荷さばき所新設に伴う工事監理業務委託</p> <p>2 荷さばき所新設工事 【工事概要】 荷さばき所新設工事 一式 (荷さばき所新設工事、同電気設備工事、同機械設備工事)</p> <p>①渡波魚市場との統合、②冷凍鰹用魚体自動選別搬送装置の1台増設、③荷さばき所の衛生管理の高度化と主に3つの目的から5カ年計画でこの事業に取り組み、平成22年度事業として、その核である荷さばき所新設工事を行った。</p> <p>【建 築 工 事】 荷さばき所 (鉄骨造・平屋建) : 1,635.47㎡ 便 所 棟 (鉄骨造・平屋建) : 46.62㎡</p> <p>【電気設備工事】 幹線設備、電灯設備、計装設備、コンセント設備、自動火災報知設備、動力設備、拡声設備</p> <p>【機械設備工事】 給・排水設備、海水供給配管設備、バブリング配管設備、処理海水配管設備、衛生器具設備、浄化槽設備、換気設備</p> | | | | |
| 成 果 | 荷さばき所新設工事監理業務については平成23年3月23日、荷さばき所新設工事については同年3月18日が履行期日であり、ほとんど完成していたところ、同年3月11日の東日本大震災により施設は壊滅的被害を受けた。このため、建設工事及び工事監理業務について、その業務を一時中止し、その後、工期の変更契約を行い、事故繰越とした。 このことから、新たな水産物地方卸売市場の建設が必要となった。 | | | | |
| 成果に係る評価 | 水産物地方卸売市場が被災したことから、時代の要請に対応した卸売市場の復興が必要不可欠である。 | | | | |
| (単位：円) | | | | | |
| 予算の執行状況 | 予算額 | 決算額 | 決算額の財源内訳 | | |
| | | | 国(県)支出金 | 地方債 | その他 |
| | 195,029,946 | 163,469,046 | 70,642,000 | 92,300,000 | 527,046 |