## 変更契約情報

## 27-112-2

	請 負 人	黒須産業㈱	
工事(業務)名		南境第一排水区雨水函渠築造工事	
項	目	原(当初)請負契約の内容	現請負契約の内容
変更前	請負代金額	72,530,640円	72,530,640円
	契約締結年月日	平成27年8月17日	平成27年11月30日
	工期(履行期間)	平成27年8月17日から 平成27年12月11日まで	平成27年8月17日から 平成28年3月31日まで
変更後	変更後請負代金額	89,094,600円 増額16,563,960円	
	変更契約締結年月日	平成28年3月16日	
	工期(履行期間)	平成27年8月17日から平成28年3月31日まで	
変	更内容	1. 埋戻し高について、周囲の地盤高(EL=2.0m)に合わせることとし、着手前測量結果から、床堀V=300㎡を減工、埋戻しV=900㎡を増工する。また、床堀土について、施工箇所が狭隘で、現場仮置きが困難なことから、鉄塔No.37付近の盛土材として使用することとし、残土処理工(運搬工)V=4,950㎡を増工することとし、埋戻材について、サーチャージ盛土を流用することとし、掘削工・残土処理工(運搬工)V=4,900㎡を増工する。 2. 別工事地盤改良工により、高圧電線との安全離隔を確保するため、地盤高を下げていた鉄塔No.37付近について、鉄塔移設が完了し、計画地盤高(EL=2.0m)まで盛土する必要があるため、掘削工V=1,800㎡、盛土工V=4,700㎡を増工する。 3. 鉄塔No.37付近に係るボックスカルバート布設の床掘について、鉄塔基礎と近接しており、防護措置を講ずる必要があることから、簡易土留を設置し、たてこみ簡易土留L=15mを増工する。 4. ボックスカルバート布設にあたり、雨水の流入を停止することが不可能なため、仮設水路を締切り、水替えする必要があり、水替工(水中ポンプ)一式を増工する。	