

新市街地のまちづくり(土地区画整理事業)

事業完了

基本計画スケジュール

事業名	実施時期									
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	
土地区画整理事業(新市街地)	[進捗状況を示す色付きセル]									

現在のスケジュール

項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			令和元年度			令和2年度	備考	
	10						4	7	10	1	4	7	10		1
新蛇田地区 46.5ha	換地設計・実施設計 仮換地指定	造成工事・公共施設工事(調整池、幹線道路等)				換地計画・清算等									平成24年3月 都市計画決定 平成24年7月 事業計画決定 平成29年度完成
新蛇田南地区 27.4ha	★都市計画決定 区画整理設計 基本設計・事業計画	換地設計・実施設計	仮換地指定	造成工事・公共施設工事(調整池、幹線道路等)		換地計画・清算等									平成25年2月 都市計画決定 平成25年10月 事業計画決定 平成30年度完成
新蛇田南第二地区 13.7ha	★都市計画決定 区画整理設計 基本設計・事業計画	換地設計・実施設計	仮換地指定	造成工事・公共施設工事(調整池、幹線水路等)		換地計画・清算等									平成25年10月 都市計画決定 平成26年5月 事業計画決定 平成30年度完成
あけぼの北地区 5.6ha	★都市計画決定 区画整理設計 基本設計・事業計画	換地設計・実施設計	仮換地指定	造成工事・公共施設工事(調整池、幹線水路等)		換地計画・清算等									平成25年2月 都市計画決定 平成25年4月 事業計画決定 平成28年度完成
新渡波地区 17.8ha	換地設計・実施設計 基本設計・事業計画	仮換地指定	造成工事・公共施設工事(調整池、幹線水路等)		換地計画・清算等										平成24年8月 都市計画決定 平成24年12月 事業計画決定 平成28年度完成
新渡波西地区 11.1ha	★都市計画決定 基本設計・事業計画	換地設計・実施設計	仮換地指定	造成工事・公共施設工事(調整池、幹線水路等)		換地計画・清算等									平成24年11月 都市計画決定 平成25年4月 事業計画決定 平成28年度完成

