

変更契約情報

請負人		(有)マツヤマ建装 代表取締役 松山 得次
工事名		湊第二小学校プール本体補修塗装替工事
変更前	原 請 負 金 額	4,515,000 円
	原契約締結年月日	平成16年 10月 20日
	工 期	平成16年 10月 20日から 平成16年 12月 24日まで
変更後	変更後請負金額	4,463,550 円 増減請負額 51,450 円
	変更契約締結年月日	平成16年 12月 2日
	工 期	平成16年 10月 20日から 平成17年 1月 21日まで
変 更 内 容		<p>当初設計では既存塗膜の種別、詳細が不明確で、既存塗膜を全面除去し、新規塗装と同様の標準工法としていたが、既存塗膜面（鉄部）は部分的な発錆は見られるものの、全体的には比較的良好な状態で下地に付着しており、塗料メーカーとも協議した結果、既存塗膜に重ね塗りする改修工法にも対応可能なことから、鉄部ケレンの種類を全面塗膜除去のR A種から、良好部分の塗膜を残すR B種に変更する。</p> <p>プール排水後の詳細調査に基づき、各工種の数量及び範囲を変更したい。また、増工による工期の延長をあわせて変更する。</p> <p>底板の点錆が予想以上に深く、通常のケレン下地処理では処理できないため、底板の補修か所を20か所から30か所に変更する。</p> <p>プールサイドのモルタル補修範囲を5㎡から11㎡に変更する。</p> <p>オーバーフロー角パイプ(SUS30430×30×1.5)の取付方法について、肉厚及び部材延長から全周溶接では鋼材の変形を起こす恐れがあるので、取付けに支障ない範囲で点付け溶接を行い、止水材としてシーリングを使用する。</p>