

質 疑 回 答 書

件名 水浜分浜漁港水浜北防波堤機能保全（その7）工事

質問事項		回答
Q 1	アルミニウム陽極の取付施工に際して、安全監視船の配置は不要との認識でよろしいでしょうか。	防波堤上から工事区域を監視することも可能であるため、安全監視船による工事水域の見廻り等は計上しておりません。
Q 2	かき落とししたカキ殻等については、一般廃棄物として処理する必要がありますでしょうか。それとも、水中でのかき落とし作業であるため処理は不要でしょうか。 なお、処理が必要な場合は、設計変更の対象となるかご教示願います。	水中での作業であり、カキ殻等の処理は計上しておりません。 なお、現場状況によりカキ殻等の処理が必要となった場合は、別途協議とします。
Q 3	かき落とし作業およびアルミニウム陽極取付作業に際し、汚濁防止膜等の設置は必要とお考えでしょうか。 なお、設置が必要となる場合は、設計変更の対象となるかについても併せてご教示願います。	工事施工に伴い、著しい汚濁は発生しないと見込まれることから、汚濁防止膜の設置等は計上しておりません。 なお、現場状況により汚濁防止膜等の設置が必要となった場合は、別途協議とします