

質 疑 回 答 書

件名 山崎馬鞍線（中島工区）道路改良（その８）工事

質問事項		回答
Q 1	高密度ポリエチレン管 φ 300 φ 500 φ 1200 各サイズについてシングル又はダブルのどちらでしょうか。	φ 300 と φ 500 はシングルで、φ 1200 はダブルとしております。
Q 2	大型土のうについて 耐候性 普通型のどちらを計上しておりますか。ご教授願います。	普通型で計上しております。
Q 3	共通仮設-沈下板設置及び変位杭設置について、地質調査技師 地質調査員 各々何人計上しておりますか。また、歩掛基準は何を採用しておりますか？ご教授お願い致します。	歩掛基準は、「全国標準積算資料 土質調査・地質調査 令和 7 年度改訂歩掛版」を採用しております。 沈下板設置の人工については、歩掛表のとおりとし、変位杭設置の人工については、1 側線（5 本）の測定杭を 1 本当たりに換算し計上しております。
Q 4	管渠工-高密度ポリエチレン管で φ 300、φ 500、φ 1200 のシングル、又はダブルの構造をご教示願います。	Q 1 のとおりです。
Q 5	土のう工-大型土のうの土のう形状は丸型又は角型、普通土のう又は対候性土のうのどちらでしょうか？又、現設計計上されているかも合わせてご教示願います。	丸型、普通土のうで計上しております。
Q 6	技術管理費-沈下板及び変位杭についてですが、本工事では設置及び設置高、位置の確認のほかには詳細な分析等は含まれるでしょうか？詳細分析含まれる場合は設計計上されていますか？ご教示願います。	詳細な分析等は含まれておりません。