

変更契約情報

26-86-3

請 負 人		石見銀山建設(株)宮城支店	
工 事 (業 務) 名		災復 3 6 - 2 号中央第 3 及び門脇処理分区污水管渠災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1 6 5 , 7 8 0 , 0 0 0 円	1 6 5 , 7 8 0 , 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 8 月 2 0 日	平成 2 7 年 9 月 2 8 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 8 月 2 1 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 2 6 年 8 月 2 1 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1 5 6 , 5 1 3 , 6 0 0 円	減額 9 , 2 6 6 , 4 0 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 2 9 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 8 月 2 1 日 から平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・着手前測量の結果、1 工区 L9・L15 及び 2 工区 L2・L3 の一部区間の滞水及び勾配共に復旧基準に満たない管路について減工する。 また、1 工区 L11・L14・L21 路線に接続する管路において管のたるみからの滞水区間が新たに判明したことから、復旧基準を満たす区間の復旧について増工する。このことから復旧延長を 79.6m 減工し、1,292.0m に変更する。 ・舗装本復旧工において、当市道路災害復旧工事と工程調整を行った結果、一体的な整備を図るため当該路線の本復旧 2,557 m²を 1,145 m²減工し、1,412 m²に変更する。 ・在来の埋戻し土の一軸圧縮試験を行った結果、セメントの配合量を当初 50kg/m³ から 33kg/m³ に変更したい。 ・本工事が平成 24 年 10 月 1 日から施行している「石巻市工事請負契約締結後における設計単価変更の運用」の対象工事となっているため、単価適用日を契約時に変更する。 	