

①事業名		平成24年度情報通信基盤災害復旧事業費補助金事業				
②特定被災地方公共団体名		石巻市		③所管部署	情報システム課	
④連絡先:TEL		0225 - 95 - 1111		E-mail	isinfopol@city.ishinomaki.lg.jp	
⑤事後評価実施時期		令和元年 7月				
⑥公表方法及び時期		https://www.city.ishinomaki.lg.jp/ 令和元年 8月公表				
事業概要	⑦復旧実施期間	平成 25 年 2 月 26 日 ~ 平成 25 年 9 月 10 日				
	⑧予算年度	平成 24 年度 当初		⑨総事業費(千円)	55,413 千円	
	⑩補助対象事業費(千円)	45,628 千円		⑪補助金額(千円)	30,419 千円	
	⑫復旧対象地域	石巻市の石巻地域(田代地区)、北上地域、牡鹿地域				
	⑬条件不利地域	過疎(北上地域、牡鹿地域)、辺地(一部地域)				
	⑭事業内容					
	<p>震災の被害により、石巻地域(田代地区)、北上地域の一部、牡鹿地域の一部施設において防災情報提供システム、行政情報提供システム、健康情報提供システム、及び学校教育支援システムが運用停止となっているが、本復旧事業によりシステムを再運用し住民サービスを再開する。</p> <p>石巻市では、平成17年の旧石巻市、河北町、雄勝町、河南町、桃生町、北上町、牡鹿町との合併に伴い、情報通信格差是正事業費補助金事業(地域イントラネット基盤施設整備事業)を活用し、地域情報通信ネットワークを整備した。</p> <p>しかしながら、東日本大震災により、情報通信格差是正事業費補助金事業等により整備した光ファイバ等の情報通信基盤設備の一部に被害を受け、複数の地域でシステム等の運用が停止してしまった。</p> <p>市としては被害を受けた情報通信基盤の早急な復旧が必要であり、地域の住民からも要望が寄せられているため、本復旧事業により光ファイバ網を再度整備し、既存システムの運用を再開するもの。</p>					
	再開するサービス		BB		CATV	
	⑮サービス再開日	平成 25 年 9 月 10 日		平成 年 月 日		
	⑯運営方式	公設公営				
⑰契約先	-					
⑱指標	復旧計画時の目標		実績		復旧計画時の目標	
年度	初年度~最終		H30年度末		初年度~最終	
地域情報通信基盤推進交付金、新世代地域4-フルTV等施設整備事業の復旧(BB,CATV)	地域イントラネットの復旧(BB)					
(復旧地区の)世帯数	システム利用可能数	-				
加入世帯数	システム利用数	486,200		6,316,305		
加入率(%)	システム利用率(%)	-		%		
⑲評価及び課題(課題に向けた今後の取組み等)	<p>東日本大震災により被害を受けた情報通信基盤を早期に復旧させたことにより、震災の影響によって停止していた行政、学校、健康、防災、議会等各システムを再稼働し住民サービスの運用再開を図ることができた。また、利用数も当初の目標を大幅に上回ることができ、当事業の実施についても評価することができる。</p> <p>今後は更なる利用数向上に向けて、引き続き取り組んでいく。</p>					