石巻市　トンネル個別施設計画

番号	トンネル名	路線名	竣工年（西暦）	架設後経過年数 2022	延長（m）	幅員（m）	トンネルの種類	管理者	所在地 大字	点検結果 年度	点検結果 健全性H26以降	重要度 非常用設備	重要度 照明設備	重要度 重要度	利用者・第三者への影響 ・社会的影響 ・交通量　など	実施時期 「○」初回点検または2巡目点検、「△」修繕設計「□」修繕工事 ➡ 繰り越し H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	主な措置内容（H29以降）	LCC比較検討の有無 ※架替の場合	対策費用（百万円） 計
1	牧山西トンネル	中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線	1972	50	805	9.6	矢板工法	石巻市	湊	R4	Ⅲ	有	有	1					○				△/□	□/○		△	漏水対策、はく落対策等		15.6
2	牧山東トンネル	中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線	1973	49	780	9.6	矢板工法	石巻市	湊	R4	Ⅱ	有	有	1					○				△/□	□/○					
3	サンファントンネル	梨木畑祝田藤ヶ崎線	1996	26	689	11.95	NATM工法	石巻市	渡波	R4	Ⅱ	有	有	3					○				△	○/□	□		ひび割れ注入、はく落対策等		
4	雄勝トンネル	水浜波板線	不明	不明	146	5.95	矢板工法	石巻市	雄勝町分浜	R4	Ⅱ	無	有	5					○				△	○/□	□		ひび割れ注入、はく落対策等		
5	渡波稲井トンネル	黄金浜七ノ坪線	2021	1	698	10.5	NATM工法	石巻市	渡波	R4	Ⅰ	有	有	4										○					