石巻市 トンネル個別施設計画

R6.3.31

番号	トンネル名	路線名	竣工年（西暦）	架設後経過年数	延長（m）	幅員（m）	トンネルの種類	管理者	所在地	点検結果		重要度			利用者・第三者への影響	実施時期 「○」初回点検または2巡目点検、「△」修繕設計「□」修繕工事 → 繰り越し													主な措置内容（H29以降）	LCC比較検討の有無※架替の場合	対策費用（百万円）
				2024					大字	年度	健全性H26以降	非常用設備	照明設備	重要度	・社会的影響 ・交通量 など	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8			計
																2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	牧山西トンネル	中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線	1972	52	805	9.6	矢板工法	石巻市	湊	R4	Ⅲ	有	有	1					○				△/□	□/○		△	□		漏水対策		23
2	牧山東トンネル	中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線	1973	51	780	9.6	矢板工法	石巻市	湊	R4	Ⅱ	有	有	1					○				△/□	□/○							
3	サンファントンネル	梨木畑祝田藤ヶ崎線	1996	28	689	11.95	NATM工法	石巻市	渡波	R4	Ⅱ	有	有	3					○				△	○/□	□	□	□		照明施設補修		
4	雄勝トンネル	水浜波板線	不明	不明	146	5.95	矢板工法	石巻市	雄勝町分浜	R4	Ⅱ	無	有	5					○				△	○/□	□						
5	渡波稲井トンネル	黄金浜七ノ坪線	2021	3	698	10.5	NATM工法	石巻市	渡波	R4	Ⅰ	有	有	4										○							
6	相川トンネル	小泊浪田線	1988	36	263	9.3	矢板工法	石巻市	北上町十三浜	R4	Ⅲ	無	有	6										○			△	□	浮き対策		
7	小指トンネル	小泊浪田線	1988	36	121.5	9.3	NATM工法	石巻市	北上町十三浜	R2	Ⅲ	無	有	7									○					○	定期点検		