

変更契約情報

請負人		日本工営(株)仙台支店 支店長 小林 佳嗣
工事(業務)名		石巻市公共下水道(東部地区)不明水調査業務
変更前	原請負金額	5,460,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 6 月 21 日
	工 期	平成 18 年 6 月 21 日から 平成 18 年 12 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	6,628,650 円 (増)減額 1,168,650 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 10 月 23 日
	工 期	平成 18 年 6 月 21 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容		<p>1 当初、調査区域を6分割し、夜間調査工及び流量計測工を各々6箇所計上していたが、事前調査の結果、正確かつ効率よく調査するため、調査区域割を1ブロック増やし7分割にする。又、夜間調査工及び流量計測工においても各々1箇所増工する</p> <p>2 当初、TVカメラ調査工をL=1,500m計上していたが、事前調査及び揚水試験工等を実施した結果、調査範囲内における不明水発生箇所が予想以上に点在しているためL=800mの追加調査とする。</p> <p>3 不明水発生箇所が点在しているため調査に時間を要した。又、宅内配管の不良箇所からの浸入水の可能性もあり、更なる調査も必要となり、解析及び対策工検討等にも時間を要するため、原履行期限平成18年12月20日を平成19年3月15日に変更する。</p>