

変更契約情報

請負人		(株)ATM都市建築デザイン事務所 代表取締役 高橋 美紀
工事(業務)名		雄勝病院耐震補強その他工事設計業務
変更前	原 請 負 金 額	1,312,500 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 7 月 5 日
	工 期	平成 18 年 7 月 5 日から 平成 18 年 11 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	1,977,150 円 (増)減額 664,650 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 11 月 8 日
	工 期	平成 18 年 7 月 5 日から 平成 18 年 12 月 26 日まで
変 更 内 容	<p>1. 杭及び基礎補強設計の追加</p> <p>耐震補強設計効果の検討の際に基礎部分の検討を行った結果、基礎部分の耐力の不足が判明したことに伴い、杭及び基礎部分の補強設計が必要となり、本業務を遂行するにあたっては、地下構造部を含めた建物全体としての補強設計をしなければならないため、別途発注とはせず、すでに契約している本耐震補強設計業務に追加する。</p> <p>2. 業務期間の変更</p> <p>上記業務内容の追加に伴い、平成18年11月10日までの業務期間を、平成18年12月26日までに変更する。</p>	