

変更契約情報

請負人		櫻井建設工業(株) 代表取締役 櫻井 忠成
工事(業務)名		二番谷地菰継線交差点改良工事
変更前	原 請 負 金 額	40,740,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 9 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 18 年 11 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	40,833,450 円 増減額 93,450 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 11 月 28 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 3 月 9 日まで
変 更 内 容		<p>1 交差点改良工事にあたり NTT 地下ケーブルの移設及び上下水道の埋設工事について工程の調整を図り進めてきたところであるが、車道及び歩道の一部区間において、工期内での施工が困難な箇所が発生したため、これに相当する表層工（車道）A=1000 m²及び表層工（歩道）をA=472 m²をそれぞれ減工する。</p> <p>2 本路線の事業促進を図るため、カルバート工（ボックスカルバート 1000mm×700mm L=41.5m）を追加計上する。</p>