

変更契約情報

請負人		(有)武藤建設 代表取締役 武藤 浩光
工事(業務)名		西流下单私1号錦町ほか3字地内枝線築造工事
変更前	原請負金額	11,497,500 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 9 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 18 年 12 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	12,623,100 円 増減額 1,125,600 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 12 月 6 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 18 年 12 月 20 日まで
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> 1 取付管及びます設置箇所の立会い結果により、取付管工を2箇所増工し20箇所に変更する。 2 地下埋設物調査の結果、管渠法線・縦断計画を変更する。 また、地下埋設物調査結果及び法線の変更に伴い0号マンホールについて2箇所減工し、コンクリート製小型マンホールについて4箇所減工し、塩ビ製小型マンホールについては4箇所増工する。 3 管渠法線・縦断計画の変更に伴い、既設排水構造物が支障となるため、落蓋式U型側溝L=42.5m、自由勾配側溝L=9.5mの撤去及び設置を増工し変更する。 4 現地精査の結果、付帯工等について変更する。