

## 変更契約情報

請負人		佐藤建設(株) 代表取締役 佐藤 秀正	
工事(業務)名		特公下雄勝2号污水管渠築造工事	
変更前	原 請 負 金 額	48,825,000 円	
	原契約締結年月日	平成 18 年 9 月 20 日	
	工 期	平成 18 年 9 月 20 日から 平成 19 年 3 月 9 日まで	
変更後	変更後請負金額	49,374,150 円	増減額 549,150 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 2 日	
	工 期	平成 18 年 9 月 20 日から 平成 19 年 3 月 23 日まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> <li>地下埋設物調査結果及び宅内ます設置位置確定により、法線を一部変更して管路延長を0.3m増工し、PRP φ150mmの施工延長を715.6mに変更し施工する。</li> <li>取付管推進区間において当初レキ質土(転石 φ75mm以下)を想定していましたが、管路計画高に直径250~300mmの転石が確認されたため土質に対応できる一重式鋼製さや管方式での施工とする。</li> <li>No12A-3及びNo12A-5、No12B-3及びNo14A-1のマンホール設置について、道路中央の排水カルバートと民地境界との幅が狭いため1号マンホール2箇所、0号マンホール2箇所を小型コンクリートマンホールに変更し施工する。</li> <li>本工事实施にあたり、同時施工にて水道管布設替工事を行っている広域水道企業団との施工時期の調整に不測の日数を要したことから、完成期日を平成19年3月9日から平成19年3月23日まで延期する。</li> </ul>	