

## 変更契約情報

請負人		中村工業(株) 代表取締役社長 石垣 正則
工事(業務)名		牡鹿地区製氷冷蔵施設(海積搬送設備)設置工事
変更前	原 請 負 金 額	45,150,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 5 月 31 日
	工 期	平成 18 年 5 月 31 日から 平成 19 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	77,087,850 円 (増)減額 31,937,850 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 20 日
	工 期	平成 18 年 5 月 31 日から 平成 19 年 6 月 29 日まで
変 更 内 容		<p>本工事において、別途発注の変更設計業務による、基礎工法や試験、構造計算、鉄骨影響部、搬送ルート変更による見直しが完了したので、下記の事項について変更協議したい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・既設コンベア基礎解体範囲変更</li> <li>・新設コンベア基礎形状・形状変化によるコンクリート強度</li> <li>・既設CON舗装解体復旧（調査・試験のため）</li> <li>・既設AS舗装解体復旧</li> <li>・新設一次側コンベアフレーム改造</li> <li>・同上支持柱改造</li> <li>・新設破碎塔改造</li> <li>・スクリーコンベア新設</li> <li>・同上新設による電気盤の追加及び改造</li> <li>・搬送ルート変更に伴う配管配線路の見直し</li> <li>・調査、試験費</li> <li>・製作機器保管費</li> </ul> <p>上記の一部製作物については、現在引き渡しを承けておらず、元請業者にて保管しており、現在の元請業者が改造することが妥当と思われるので、引き続き同業者で契約としたい。</p> <p>また、今年度の完成が見込めないため工期の延長をして対応したい。</p>