

変更契約情報

請負人		丸興産業(株) 代表取締役 小野寺 靖
工事(業務)名		鳥谷坂大沢線道路改良工事
変更前	原 請 負 金 額	53,865,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 10 月 4 日
	工 期	平成 18 年 10 月 4 日から 平成 19 年 3 月 23 日まで
変更後	変更後請負金額	60,508,350 円 (増)減額 6,643,350 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 23 日
	工 期	平成 18 年 10 月 4 日から 平成 19 年 3 月 28 日まで
変 更 内 容		<p>第1号横断暗渠工において、当初、埋設管をヒューム管で計上していたが、現地流末の接続先である暗渠管がボックスカルバートであったため、現況に合わせ、ヒューム管φ1200をボックスカルバート1200×1000に変更する。</p> <p>第1号横断管渠工、暗渠管設置にあたり開削工により掘削を施工する予定であったが、現地においては、交通量も多く、また、迂回路についても確保することが難しい為、矢板工、覆工板等による仮設工を増工する。</p> <p>また、上記増工に伴い、工期を平成19年3月23日から平成19年3月28日までとする。</p>