

変更契約情報

請負人		(株)宝栄建設 代表取締役 相原 和行
工事(業務)名		西流下13号中里1号準幹線(5工区)築造工事
変更前	原請負金額	51,864,750 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 10 月 18 日
	工 期	平成 18 年 10 月 18 日から 平成 19 年 5 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	52,561,950 円 (増)減額 697,200 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 5 月 24 日
	工 期	平成 18 年 10 月 18 日から 平成 19 年 5 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>1 地下埋調査の結果に基づき法線及び管路延長を変更して、管路延長をL=4.05m減工し、L=789.30mにする。</p> <p>2 上記の理由に伴い、0号マンホールを1箇所減工し、小型マンホールを3箇所増工する。</p> <p>3 地権者と汚水ます設置場所を立会いした結果、取付管およびます工について、取付管工を2箇所減工し、ます工を5箇所減工する。</p> <p>4 試掘結果により、既設舗装版がt=8cmだったことから、殻処分を63・増工し、276・とする。また、43路線及び49路線については、舗装版打替工から切削オーバーレイとする。</p>