

変更契約情報

請負人		菱中建設(株)石巻支店 執行役員支店長 塩飽 淳	
工事(業務)名		西流下18号青葉東2号準幹線(4工区)築造工事	
変更前	原請負金額	30,723,000 円	
	原契約締結年月日	平成 18 年 12 月 13 日	
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで	
変更後	変更後請負金額	29,208,900 円	増 減 額 1,514,100 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 14 日	
	工 期	平成 18 年 12 月 27 日から 平成 19 年 3 月 26 日まで	
変 更 内 容		<p>1. 試掘及びます立会い結果により、施工延長をL=489.10mからL=1.7m増工し、L=490.80mに変更する。また、公共ますを40箇所から2箇所減工し38箇所に変更する。</p> <p>2. 当初計画で施工予定していた舗装本復旧が、次年度に石巻広域水道企業団で予定している水道管布設替工事により、再度掘削を行うため、本工事では仮復旧までとし、舗装復旧面積をA=1770㎡からA=760㎡減工し、A=1,010㎡に変更する。</p> <p>3. 石巻地方広域水道企業団発注の水道管布設替工事及び隣接下水道工事との施工調整に伴い、施工時期による迂回路等の確保が困難になることから、一般車両等の通行に支障とならないよう調整した結果、不測の日数を要することから上記のとおり工期を変更する。</p>	