

変更契約情報

請負人		(株)山内組 代表取締役 山内 孝弘
工事(業務)名		総合公園線道路改良工事
変更前	原請負金額	64,575,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 12 月 13 日
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	63,256,200 円 増(減)額 1,318,800 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 7 日
	工 期	平成 18 年 12 月 13 日から 平成 19 年 3 月 30 日まで
変 更 内 容		<p>1 当初、土工のうち埋戻工について現場内発生土を転用する設計であったが、土質が埋戻しに適さないため、埋戻工(転用土) V=860 m³を埋戻工(採取土) V=630 m³に変更する。</p> <p>2 コンクリートブロック積工 取付護岸基礎部において、試掘を行った結果、河床地盤が岩盤である事が確認されたので、基礎形状を直接基礎に変更する。</p> <p>3 河川管理者と協議し、護岸部すり付け区間を見直した結果、コンクリートブロック積工 A=322 m²を A=242 m²に変更する。</p> <p>4 直接基礎部となるフチング部分について、基礎地盤支持力を確認するため平板載荷試験(100KN 以内) 2箇所増工し対応する。</p> <p>5 上記変更に伴い工事完成日を平成 19 年 3 月 20 日から平成 19 年 3 月 30 日に変更する。</p>