

## 変更契約情報

請負人		(有)武藤建設 代表取締役 武藤 浩光
工事(業務)名		二番谷地菰継線道路改良(その3)工事
変更前	原 請 負 金 額	13,163,850 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 12 月 15 日
	工 期	平成 18 年 12 月 15 日から 平成 19 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	13,359,150 円 (増)減額 195,300 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 14 日
	工 期	平成 18 年 12 月 15 日から 平成 19 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>1 構造物取壊し工(舗装版破碎工)について、設計厚 t=5cm に対し実施厚が t=13cm あったことから舗装版破碎工及び殻運搬処理について増工する。</p> <p>2 現地精査の結果、諸数値を現地に適合するよう設計変更対照表のとおり変更する。</p> <p>上記工事内容の変更に伴い、完成工期を平成19年3月15日から平成19年3月20日に延期する。</p>