

変更契約情報

請負人		㈱堀内建設 代表取締役 堀内 哲也	
工事(業務)名		新山漁港護岸災害復旧工事	
変更前	原 請 負 金 額	12,915,000 円	
	原契約締結年月日	平成 19 年 3 月 8 日	
	工 期	平成 19 年 3 月 8 日から 平成 19 年 7 月 31 日まで	
変更後	変更後請負金額	13,477,800 円 (増)減額 562,800 円	
	変更契約締結年月日	平成 19 年 7 月 30 日	
	工 期	平成 19 年 3 月 8 日から 平成 19 年 7 月 31 日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、護岸の災害復旧工事であるが、施工に伴い現地を精査した結果、下記事項について変更する。</p> <p>①当初想定していた深さよりも浅いところで岩盤が現れたので、土工及び裏込工を減工する。</p> <p>②根固工を施工の際、波の影響で施工部分が砂に埋まってしまうので、砂の流入を防止するため大型土のう据付・撤去を増工する。</p>	