

変更契約情報

請負人		(有)三興産業 代表取締役 生出 長年
工事(業務)名		長面漁港護岸災害復旧工事
変更前	原 請 負 金 額	6,825,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 3 月 8 日
	工 期	平成 19 年 3 月 8 日から 平成 19 年 7 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	7,493,850 円 (増)減額 668,850 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 7 月 25 日
	工 期	平成 19 年 3 月 8 日から 平成 19 年 7 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>本工事は、護岸の災害復旧工事であるが、施工に伴い現地を精査した結果、下記事項について変更する。</p> <p>①舗装工において、当初No.0-1.0mからNo.1+1.1mまでの数量を計上していたが、No.1+1.1mからNo.1+9.5mの区間にも路盤の流出による舗装の陥没が見られたので、舗装工を増工する。</p> <p>②護岸背面からの湧水処理のため、軽量鋼矢板打込み・引抜きを増工する。</p> <p>③当初、車両通行止による施工を考えていたが、近接工事との調整の結果、片側交互通行を余儀なくされたので、仮設道路を増工する。</p>