

変更契約情報

請負人		春日建設(株) 代表取締役 後藤 嘉明
工事(業務)名		西流下2号中里1号準幹線築造工事
変更前	原請負金額	31,500,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 9 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 1 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	31,781,400 円 (増)減額 281,400 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 1 月 23 日
	工 期	平成 18 年 8 月 9 日から 平成 19 年 1 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>1. 試掘及び地権者との立会いによる取付管設置位置の変更により、管路延長をL=513.75mから4.5m減工しL=509.25mに変更する。また、それに伴う土工及び付帯工も併せて変更する。</p> <p>2. 155路線において試掘の結果、計画法線上に水道管があり、支障となることから0号マンホールを1箇所、コンクリート製小型マンホールを1箇所それぞれ増工し、法線を変更して対処する。</p> <p>3. 155路線において、計画マンホール位置に水道管が輻輳し、狭隘であったため特1号楕円マンホール(900×600)を設置することにしていたが、試掘の結果0号マンホール(φ750)の設置が可能であるため、これに変更する。</p> <p>4. 取付管およびます工において、地権者との立会いの結果、取付管布設工を55箇所から1箇所減工し54箇所に、ます設置工を55箇所から2箇所減工し53箇所にそれぞれ変更する。</p> <p>5. JR近接部分の施工にあたり、JRとの協議の結果、工事管理者及び列車見張員の常駐を条件として付されたので、当該人員を計上する。</p>