

変更契約情報

請負人		昭和(株)東北支社 取締役支社長 鈴木 敦司
工事(業務)名		西流下河南広淵処理分区污水管渠実施設計業務
変更前	原 請 負 金 額	9,555,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 8 月 10 日
	工 期	平成 18 年 8 月 10 日から 平成 19 年 3 月 9 日まで
変更後	変更後請負金額	10,466,400 円 (増)減額 911,400 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 3 月 7 日
	工 期	平成 18 年 8 月 10 日から 平成 19 年 3 月 9 日まで
変 更 内 容		<p>実施にあたり、現地測量・調査を行った結果、既存地下埋設物が支障となり上流部において当初計画の土被りより深くなるため、当初の開削工法区間の一部を推進工法区間に変更し、開削工法設計延長を 502m 減工とし 3,991m に、推進工法設計延長を 455m 増工とし 1,190m に変更する。</p> <p>また、詳細な平面計画が必要となったため、一部区間において平板測量を増工する。</p>