

変更契約情報

請負人		㈱榮興業 代表取締役 佐藤 重俊
工事(業務)名		農集(倉埵)1号管路布設工事
変更前	原請負金額	80,325,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 9 月 5 日
	工 期	平成 19 年 9 月 5 日から 平成 20 年 3 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	90,548,850 円 (増)減額 10,223,850 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 26 日
	工 期	平成 19 年 9 月 5 日から 平成 20 年 3 月 25 日まで
変 更 内 容		<p>1 補助工区の管渠部において、既存の地下埋設物と横断交差する箇所を掘削したところ、地下埋設物との離隔が確保出来ないことから下水管の計画管低高を下げて地下埋設物を回避することとした。</p> <p>このため、掘削深さが深くなることから、軽量鋼矢板土留工及び土工を別紙数量計算書のとおり増工変更し施工する。</p> <p>2 単独工区の管渠部において、口径150mmの管路を当初延長305.4mとしていたが、事業の進捗を図るため146.9m増工し452.3mとする。</p> <p>延長の増により、組立1号マンホールを当初の9箇所から3箇所増工し12箇所、小型マンホールを当初の3箇所から3箇所増工し6箇所とする。</p> <p>また、路面の仮復旧工も当初面積178.4㎡から171.6㎡増工し350㎡とする。</p> <p>3 増工に伴い、当初の工期、平成19年9月5日から平成20年3月10日までを平成19年9月5日から平成20年3月25日までに変更する。</p>