

変更契約情報

請負人		佐藤建設(株) 代表取締役 佐藤 秀正
工事(業務)名		特公下雄勝2号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	46,725,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 9 月 5 日
	工 期	平成 19 年 9 月 5 日から 平成 20 年 3 月 14 日まで
変更後	変更後請負金額	45,844,050 円 増(減)額 880,950 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 12 日
	工 期	平成 19 年 9 月 5 日から 平成 20 年 3 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>・公共污水ます設置箇所の上立会いによる位置確定により、施工延長をL=16.76m減工しL=650.09mに変更して施工する。</p> <p>また上記変更に伴い、0号マンホールを1箇所減工し5箇所に、コンクリート製小型マンホールを1箇所増工し9箇所に変更する。</p> <p>・地権者立会いにより、公共污水ます設置箇所を2箇所減工し31箇所に、取付管箇所も2箇所減工し33箇所に変更する。</p> <p>・舗装復旧工については、舗装すり付け部分について復旧範囲を増工する。</p> <p>・地元住民との交通規制(作業時車両通行止)に伴う工事施工方法等の協議及び、水道企業団との坊ヶ沢取水場への通行体制についての協議に不測の日数を要したことから、工期内の完成が困難となったため、下記のとおり工期を変更する。</p> <p>変更前：平成19年9月5日～平成20年3月14日</p> <p>変更後：平成19年9月5日～平成20年3月31日(17日間)</p>