

変更契約情報

請負人		大槻組 大槻 敏也
工事(業務)名		船越漁港物揚場補修工事
変更前	原 請 負 金 額	5,460,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 11 月 15 日
	工 期	平成 19 年 11 月 15 日から 平成 20 年 3 月 7 日まで
変更後	変更後請負金額	6,376,650 円 (増)減額 916,650 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 7 日
	工 期	平成 19 年 11 月 15 日から 平成 20 年 3 月 17 日まで
変 更 内 容		<p>本工事は物揚場の補修工事であるが、現地精査の結果、側溝工の施工タイプ（嵩上げ・撤去再設置）を現場の状況に合わせ変更する。</p> <p>側溝工の変更に伴い、横断側溝のサイズ及び延長を変更する。</p> <p>舗装工において、路盤工を砕石から安定処理に変更し、舗装の安定を図る。</p> <p>上記の変更により、工期を平成20年3月17日まで延長する。</p>