

変更契約情報

請負人		㈱浮津組 代表取締役 浮津 俊亀	
工事(業務)名		公下河北1号污水管渠築造工事	
変更前	原 請 負 金 額	73,710,000 円	
	原契約締結年月日	平成 19 年 7 月 18 日	
	工 期	平成 19 年 7 月 18 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで	
変更後	変更後請負金額	74,606,700 円 (増)減額 896,700 円	
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 21 日	
	工 期	平成 19 年 7 月 18 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで	
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・ 汚水ます設置箇所の上会いによる位置確定により、施工延長を L=26.07m減工し、L=738.63mに変更して施工する。 また上記変更に伴い、0号マンホールを1箇所減工し3箇所に、1号マンホールを3箇所減工し14箇所に、コンクリート製小型マンホールを1箇所増工とし、1 箇所に変更する。 ・ 国道車道部における舗装復旧工について、試掘結果に基づく道路管理者との協議により、舗装復旧構成及び復旧範囲(増工)を変更するとともに、舗装打換工から路面切削後のオーバーレイ工による施工に変更する。 ・ 地下埋設物調査結果により、一部開削工区間において管路埋設位置を深くしなければならないので、管路土工及び管路土留工について増工する。 	