

変更契約情報

請負人		鹿島道路(株)石巻出張所 所長 柘植 晴彦
工事(業務)名		西流下交2号中里4号準幹線(2工区)築造工事
変更前	原 請 負 金 額	50,085,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 7 月 18 日
	工 期	平成 19 年 7 月 18 日から 平成 20 年 2 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	53,215,050 円 (増)減額 3,130,050 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 2 月 15 日
	工 期	平成 19 年 7 月 18 日から 平成 20 年 3 月 14 日まで
変 更 内 容		<p>1. 試掘結果及び地権者との立会いによる取付管設置位置の変更により、開削工路線の管路延長をL=652.60mから4.35m増工しL=656.95mに変更する。また、それに伴う土工及び付帯工も併せて変更する。</p> <p>2. 試掘の結果、市道横断部において地下埋設物が輻輳しており、土留ができず開削工での施工が困難なため。当該区間L=7.70mを簡易推進工に変更する。また、取付管施工部1箇所も同様のため、取付管横推進工を計上する。</p> <p>3. 試掘結果による管きよ法線の見直しに伴い、組立0号マンホールを9箇所から2箇所増工し11箇所に、小型マンホールを2箇所から1箇所増工し3箇所に変更する。また、特1号楕円マンホールを新たに計上する。</p> <p>4. 取付管およびます工において、地権者との立会いの結果、52箇所から4箇所増工し56箇所に変更する。</p> <p>5. 併行する水道管布設替工事との工程調整により、完成工期を平成20年2月15日から平成20年3月14日まで延長する。</p>