

変更契約情報

請負人		サンコーコンサルタント(株)東北支店 支店長 八木澤 淨
工事(業務)名		石巻市流域関連公共下水道事業認可変更業務
変更前	原 請 負 金 額	9,240,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 5 月 14 日
	工 期	平成 19 年 5 月 14 日から 平成 19 年 12 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	10,435,950 円 (増減額 1,195,950 円)
	変更契約締結年月日	平成 19 年 12 月 13 日
	工 期	平成 19 年 5 月 14 日から 平成 20 年 2 月 29 日まで
変 更 内 容		<p>汚水の事業認可変更設計について、拡大区域の検討にあたり、当初想定区域の上流部の設計検討が必要であることから、50ha 増工し、450ha とする。</p> <p>雨水の事業認可変更設計について、排水区域の見直し及び蛇田西部、蛇田中央土地区画整理事業区域を排水区域に取り込むため、126ha 増工し、226ha とする。</p> <p>上記変更に伴い、都市計画事業認可変更申請図書作成及び都市計画決定図書作成を別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p> <p>また、宮城県が国土交通省に行う北上川下流流域下水道事業認可申請時期との調整により、工期を平成19年12月20日から平成20年2月29日まで延期する。</p>