

変更契約情報

請負人		(株)堀内建設 代表取締役 堀内 哲也
工事(業務)名		西流下单私3号開北二丁目ほか5字地内枝線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	21,399,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 8 月 1 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 19 年 12 月 21 日まで
変更後	変更後請負金額	21,535,500 円 (増)減額 136,500 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 12 月 20 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 20 年 2 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>1 本工事施工区域に隣接する住民から早期の下水道接続の要望を受けたことから、開削工法による管布設工の管路延長をL=25.90m増工し、L=416.57mとする。</p> <p>2 上記の理由に伴い、マンホール工、取付管およびます工について別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p> <p>3 当初設計において、地下水低下工として簡易ウェルポイントを計上していたが、試掘の結果により開削水替工でも十分施工できることから、簡易ウェルポイントを減工する。</p> <p>4 また、本工事と同時施工にて水道管布設替工事を行っている石巻地方広域水道企業団との施工協議及び工程調整等に不測の日数を要したことから、下記のとおり工期を変更する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>当初工期 平成19年8月1日から平成19年12月21日 変更工期 平成19年8月1日から平成20年 2月20日</p>