

変更契約情報

請負人		㈱榮興業 代表取締役 佐藤 重俊
工事(業務)名		西流下河南5号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	57,225,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 8 月 1 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 20 年 3 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	63,655,200 円 (増)減額 6,430,200 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 7 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 20 年 3 月 17 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・ 実施にあたりチェックポイント及び土質調査したところ、39 路線の推進工区間において、施工困難な岩盤があることが判明したため、法線を一部変更して施工する。 また、法線の変更に伴い管路延長を 0.4m 増工し 192.40m に、立抗工 1 箇所増工とし 5 箇所に、地盤改良工を 2 箇所増工し 10 箇所に、1 号マンホールについて 1 箇所増工とし 5 箇所に変更する。 ・ 現地にて地権者との污水ます設置場所立会の結果、取付管及びますについて 1 箇所増工とし 3 箇所に変更する。 ・ 現在、舗装の仮復旧で施工完了している区間 L=305.5m を地域住民の本復旧要望により、道路管理者と協議の結果、舗装の本復旧工を増工とし変更する。 ・ 上記増工に伴い、工期を 7 日間延長し、3 月 17 日へ変更する。