

変更契約情報

請負人		佐藤建設(株) 代表取締役 佐藤 秀正
工事(業務)名		雄勝はまなす共同作業所改修工事
変更前	原 請 負 金 額	17,640,000 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 8 月 1 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 19 年 10 月 31 日まで
変更後	変更後請負金額	19,451,250 円 (増)減額 1,811,250 円
	変更契約締結年月日	平成 19 年 10 月 30 日
	工 期	平成 19 年 8 月 1 日から 平成 19 年 10 月 31 日まで
変 更 内 容		<p>I デイルーム及び事務室の改修内容の追加について</p> <p>工事に着手し仕上げ材を撤去したところ、柱及び土台等に腐朽部分が発見され、取り替えが必要となったことからそれらの復旧に関する工種を追加する。</p> <p>II 外壁クラック補修の追加について</p> <p>外壁のラスモルタルにクラックが入っており放置した場合、雨水の進入の恐れが有るためにシーリングによるクラック補修を追加する。</p> <p>III 便槽解体に伴う便所床下土間コンクリート撤去の追加について</p> <p>既存図面が、一切なく床組が束によるものと想定して発注していましたが、仕上げ材を撤去したところ、土間コンクリートになっていることが判明し、便槽を解体するには土間コンクリートを撤去する必要があるために土間コンクリートの撤去を追加する。</p> <p>IV 外部物入れの鋼製建具の取り替えの追加について</p> <p>傷みが激しく、開閉出来ない事が判明した為、鋼製建具の取り替えを追加する。</p>