

## 変更契約情報

請負人		総武建設(株) 代表取締役 武山 浩
工事名		西流下18号中央6号準幹線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	65,649,150 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 10 月 19 日
	工 期	平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 6 月 30 日まで
変更後	変更後請負金額	65,991,450 円 (増)減額 342,300 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 6 月 20 日
	工 期	平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 6 月 30 日まで
変 更 内 容		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本工事田道町側の既設側溝撤去設置箇所において、新設マンホール及び既設電柱の切り回しの部分について現地にて計画位置を確認し、構造を検討した結果、大型車両の車輪が載るため管渠型側溝（CSB）を使用することとし、L=24.7mを新たに計上する。</li> <li>2. 既設水道管をかわすよう法線を屈曲させる必要があるため、小型コンクリート製マンホールを当初の2箇所より5箇所増工し、7箇所とする。</li> <li>3. 既設舗装版破碎について、当初アスファルトのみとしていたが、現地掘削時に確認したところアスファルト+コンクリート t=25cm の構造となっている箇所が現れたので、これについて変更する。</li> </ol>