

変更契約情報

請負人		(株)齋藤工務店 代表取締役 齋藤 雄次
工事名		西流下(河南)1号前谷地幹線及び枝線管渠工事
変更前	原請負金額	49,350,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 9 月 7 日
	工 期	平成 17 年 9 月 7 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	56,759,850 円 (増)減額 7,409,850 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 16 日
	工 期	平成 17 年 9 月 7 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>1 当該区域での国道占用工事を完了させるため、1路線及び37路線の国道取付箇所31mを増工する。</p> <p>2 交通誘導員について、警察署及び道路管理者(国道108号)の指示に従い、配置人員を増員したため変更する。</p> <p>3 取付管布設工において、道路占用許可条件及び地下埋設物(NTT、水道)が支障となるため、推進工法に変更する。</p> <p>4 工事区間内で家屋等に近接する箇所があり、家屋調査に要する費用を増額変更する。</p>