

変更契約情報

請負人		(株)マルテック 代表取締役 吉田 武
工事名		竹ノ浜漁港整備工事
変更前	原 請 負 金 額	61,740,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 9 月 21 日
	工 期	平成 17 年 9 月 21 日から 平成 18 年 3 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	64,483,650 円 (増)減額 2,743,650 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 27 日
	工 期	平成 17 年 9 月 21 日から 平成 18 年 3 月 28 日まで
変 更 内 容		<p>本工事の道路排水工において、当初雨水排水の放流先を東側の護岸へ計画していたが、漁協及び地元住民から放流先を北側の-2.5m 物揚場へ変更してほしいとの要望があり、検討した結果、排水路線を変更し排水工延長 L=68.0m を L=33.5m に変更する。</p> <p>また、埋立工において当初予定していた道路整備工事の発生土が工程調整の結果、予定土量を搬入する事が困難になり、他工事の発生土を利用することとしたため、埋立土の運搬経路を変更する。</p>