

変更契約情報

請負人		二ツ山建設(株) 代表取締役 大槻 勝男
工事名		特流下(桃生)3号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	66,150,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 16 日
	工 期	平成 17 年 11 月 16 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	63,788,550 円 増(減)額 2,361,450 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 9 日
	工 期	平成 17 年 11 月 16 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変 更 内 容		<p>本工事施工中、84-3から85-1区間における用水路向かいの土地所有者から、新たに公共ます1基(将来計画)の申し出があり、設置位置確認のため現地調査及び測量を実施した。その際、次年度においてマンホールポンプの設置を計画していた既設85-1人孔についても、現在の人孔位置の状況(市道交差点中央付近)や制御盤等設置用地の確保及び将来にわたる維持管理等の観点から、この人孔へのポンプ設置の妥当性についてあわせて再検討を行った。その結果、ポンプ施設の維持管理上、市道交差点を避けた場所への設置が必要との判断に基づき、新たな設置箇所を選定及び箇所変更に伴う工事を、本工事において対応することとした。</p> <p>なお、新たなポンプ用人孔の設置箇所は、揚水後の管路延長や工法、制御盤等設置用地の確保、また将来流入予定として新たに申し出のあった公共ます(1箇所)の流入位置の検討により、84-4地点とすることとし、揚水後の84-4から既設85-1人孔までの区間を、当初設計の推進工法から経済的に安価となる開削工法に変更することにより、前記課題の解決を図る。</p> <p>上記変更及び関係地権者との公共ます設置箇所の立会いに伴う、変更を行う。</p>