

## 変更契約情報

請負人		佐藤建設(株) 代表取締役 佐藤 秀正
工事名		雄勝東部地区水産物加工場新築工事
変更前	原 請 負 金 額	22,785,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 11 月 30 日
	工 期	平成 17 年 11 月 30 日から 平成 18 年 3 月 27 日まで
変更後	変更後請負金額	23,075,850 円 (増)減額 290,850 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 14 日
	工 期	平成 17 年 11 月 30 日から 平成 18 年 3 月 27 日まで
変 更 内 容		<p>I 室内側側溝の変更について 側溝のコンクリート蓋について、フォークリフト等の重量物が通過する部分を歩道用蓋で設計していたため、2種蓋に変更する。</p> <p>II 製氷庫内の電灯コンセント設備について 給水管の凍結防止用テープヒーターの電源など製氷庫施設内の維持管理上に電灯コンセント設備が必要となったため増額変更する。</p>