

## 変更契約情報

請負人		(有)オイカワ建設 代表取締役 及川 太
工事名		特流下(桃生)6号污水管渠築造工事
変更前	原 請 負 金 額	16,800,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 12 月 14 日
	工 期	平成 17 年 12 月 14 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	19,938,450 円 (増)減額 3,138,450 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 17 日
	工 期	平成 17 年 12 月 14 日から 平成 18 年 3 月 29 日まで
変 更 内 容		<p>1 本工事の実施にあたり、関係地権者と取付管及びます設置箇所の立会いをした結果、3箇所増工し、15箇所に変更する。また、取付管の増工に伴い、組立0号マンホールを1箇所増工し、4箇所に変更する。</p> <p>2 30・31・33路線において、当初設計では、掘削幅員の舗装復旧工を計上していたが、現地精査した結果、全体的に路面状況が悪く、現道とのすり付け等の施工が困難なため全面復旧(A=786㎡増工)に変更し、交通の安全に寄与する。その他付帯工について変更する。</p> <p>3 工事施工中に、本工事区域に隣接する住民から早期の下水道接続の要望を受け、平成18年4月に新田字西町地区の供用開始を控えていることから、当地区(62・69路線)の効果的な整備と事業の進捗を図るため、開削工をL=31.50m増工する。</p> <p>4 工期について、全面復旧及び施工延長の増工により工期に不足が生じるため、当初の完成工期を平成18年3月20日から平成18年3月29日に変更する。</p>