

## 変更契約情報

請負人		(有)武藤建設 代表取締役 武藤 浩光
工事名		浦屋敷捨喰線舗装新設工事
変更前	原 請 負 金 額	16,926,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 2 月 8 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	17,390,100 円 (増)減額 464,100 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 17 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 29 日まで
変 更 内 容		<p>現地再調査の結果、一部歩道路盤が必要になるため歩道路盤工及び既設歩道路盤の不陸整正を増工する。</p> <p>起点部市道との摺付け部において、広範囲にわたり舗装版が損耗しているためオーバーレイ工を増工する。</p> <p>また、請負業者より、別紙のとおり、工期延期の請求がありましたので現履行期限平成18年3月20日を平成18年3月29日に変更する。</p>