

## 変更契約情報

請負人	(株)千葉興業 代表取締役 千葉 一幸	
工事名	西流下单(河南)米ヶ崎地内舗装復旧工事	
変更前	原請負金額	3,675,000 円
	原契約締結年月日	平成 18 年 2 月 8 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 20 日まで
変更後	変更後請負金額	4,501,350 円 (増)減額 826,350 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 3 月 17 日
	工 期	平成 18 年 2 月 8 日から 平成 18 年 3 月 24 日まで
変 更 内 容	1 当初、オーバーレイによる舗装復旧としていましたが、工事区間内において、一部路盤状態が悪いことから、上層路盤工(As安定処理 t=5cm)及びレベリング調整工を増工する。 2 上記について、道路管理者との協議に不測の日数を要し、原工期平成18年3月20日を平成18年3月24日に変更する。	