

変更契約情報

請負人		大地建設(株) 代表取締役 阿部 徳保
工事名		垂水地区マンホール形式水中ポンプ躯体築造工事
変更前	原 請 負 金 額	15,907,500 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 9 月 21 日
	工 期	平成 17 年 9 月 21 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変更後	変更後請負金額	22,852,200 円 (増)減額 6,944,700 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 17 日
	工 期	平成 17 年 9 月 21 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容		<p>水替工事について、水中ポンプでの締切排水を計画していたが、掘削に際して発生した地下水の量が当初の予想を大きく超え、施工が困難なため、ウエルポイント併用での水替工事に増工する。</p> <p>地下水の影響で軟弱となった地盤の影響から躯体の沈下が予想されるため、鋼矢板14枚を残置し、H鋼(L=5m・250×250)を2本、矢板に溶接することで躯体沈下対策を行うよう変更する。</p> <p>国道 398 号を横断している既設暗渠を躯体に接続するにあたり、暗渠内に大量の土砂、石等が堆積している。また、放流先の赤堀にも土砂が堆積しており、支障をきたすため、6 堆積物を80立法メートル浚渫したい。</p> <p>また、本設計変更は躯体工事の仮設に分類される。別途契約することにより、工期及び仮設費用が増加し、能率も上がらないことから、施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なため別途契約の対象としない。</p>