

変更契約情報

| | | | |
|---------|-----------|--|--|
| 請負人 | | 菱中建設(株)石巻支店 取締役支店長 高瀬 康満 | |
| 工事名 | | 浦屋敷捨喰線道路改良(その1)工事 | |
| 変更前 | 原 請 負 金 額 | 42,000,000 円 | |
| | 原契約締結年月日 | 平成17年 6月 7日 | |
| | 工 期 | 平成17年 6月 7日から 平成17年 10月 31日まで | |
| 変更後 | 変更後請負金額 | 45,872,400 円 増減請負額 3,872,400 円 | |
| | 変更契約締結年月日 | 平成17年 10月 26日 | |
| | 工 期 | 平成17年 6月 7日から 平成17年 12月 26日まで | |
| 変 更 内 容 | | <p>大型側溝設置に伴い、工事用水中ポンプでの水替えだけでは、地下水位を低下させる事が困難であるため、ウエルポイントによる水替えを増工する。</p> <p>工事実施にあたり、広範囲にわたり竹くずが発生し、現地調査の結果竹くずの処分費を増工する。</p> <p>その他、土留自由勾配側溝等について変更する。</p> <p>上記増工等のため工期を平成17年12月26日までとする。</p> | |