

# 変更契約情報

請負人		明神建設興業(株) 代表取締役 駒井 良美
工事名		西流下3号中里4号幹線築造工事
変更前	原 請 負 金 額	35,626,500 円
	原契約締結年月日	平成17年 6月 8日
	工 期	平成17年 6月 8日から 平成17年 12月 20日まで
変更後	変更後請負金額	37,699,200 円 (増)減請負額 2,072,700 円
	変更契約締結年月日	平成17年 12月 16日
	工 期	平成17年 6月 8日から 平成17年 12月 20日まで
変 更 内 容		<p>実施にあたり土質調査の結果、当初設計の土質は砂質土を想定していたが、S178・S187-1・S205 路線では粘性土と判明し、当初の管基礎材・管材では施工できないため、管基礎材・管材を変更する。</p> <p>実施にあたり地下埋設物調査の結果、当初設計の管渠法線・縦断計画では施工できないことが判明したため、管渠法線・縦断計画を変更する。</p> <p>法線・縦断計画の変更に伴い、マンホールの構造を別紙設計変更対照表のとおり変更する。</p> <p>法線変更に伴い、既設排水構造物が支障となるため、その撤去・再設置を増工変更する。</p> <p>その他現地精査の結果、付帯工等について変更する。</p>