

## 変更契約情報

請負人		(有)横山組 代表取締役 横山 敬市
工事名		平成17年度農集(中道)2号管路布設工事
変更前	原 請 負 金 額	34,125,000 円
	原契約締結年月日	平成 17 年 10 月 19 日
	工 期	平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 2 月 28 日まで
変更後	変更後請負金額	35,348,250 円 (増)減額 1,223,250 円
	変更契約締結年月日	平成 18 年 2 月 22 日
	工 期	平成 17 年 10 月 19 日から 平成 18 年 3 月 15 日まで
変 更 内 容		<p>試掘時にウエルポイントで3昼夜試験施工を行ったが水位低下が得られなかった。同時に北上川の水位観測を行った結果、河川水位が帯水層(砂質土層)を通して流入している可能性が確認された。また、試掘全箇所においてポイリング現象が生じていた。</p> <p>以上のことから現設計の軽量鋼矢板及び釜場排水では施工困難であるため、推進工法に変更し、併せて、施工延長を511.3mから283.5mに変更する。</p> <p>95路線(単独)において地権者要望により公共マス位置を変更し、施工延長を18.6mから4.6mに変更する。</p> <p>その他附帯工等について変更する。</p> <p>工法変更による推進機械の手配と降雪に伴う除雪作業に不測の日数を要したため、工期を平成18年3月15日に変更する。</p>